

エコクリーンプラザみやざき 下水道放流施設整備工事 現場便り 第1号(平成23年 8月)

平成23年 9月 1日発行
財団法人 宮崎県環境整備公社

公社の課題である浸出水処理対策については、下水道放流案として実施することとし、それぞれの地区の皆様に対する説明会を開催して、御理解を得ていたところ
であります。

このような経緯を踏まえ、現在、公社から宮崎市広原の公共下水道までの下水道放流管接続工事(延長;約6.0km)を、7月13日から着手したところであります。
地域の皆様には、工事の期間中(平成24年3月19日まで)御迷惑をおかけしますが、安心・安全・安定した施設の早期完成に努めてまいりますので、なお一層の御
理解と御協力をよろしくお願い致します。工事の進捗状況につきましては、今後、適宜、現場便りを発行してお知らせしていきます。

◎ 安全祈願祭



平成23年7月15日、工事の
関係者が一同に参加し、工
事期間中の事故防止を祈願
しました。



◎ 工事の状況

下水道放流施設整備工事

区 分	場 内		場 外		
工 事 名	浸出水処理水 送水ポンプ施設工事	浸出水処理水 貯留槽改造工事	下水道接続管 布設工事 1 工区	下水道接続管 布設工事 2 工区	下水道接続管 布設工事 3 工区
工事内容	送水ポンプ (φ80mm) 2 台 電磁流量計 (φ80mm) 1 台 配管類、弁類 (φ80mm) 一式	焼却棟地下貯留水 槽内に仕切り壁を 設け、浸出水処理 水を貯留できるよ うに改造する。	場外工事 管路延長φ75mm 1,727m 場内工事 管路延長φ75mm 148m	場外工事 管路延長φ75mm 2,051m	場外工事 管路延長φ75mm 1,911m 管路延長φ150mm 7m 推進延長 14m 電気設備 制御盤工一式
工事期間	H23.7.13 ～H24.3.19	H23.7.13 ～H23.12.28	H23.7.13 ～H24.3.19	H23.7.13 ～H24.3.19	H23.7.13 ～H24.3.19
施工業者	三菱重工環境・化学 エンジニアリング㈱	株式会社ダイニチ 開発	第一建設㈱	九州建設工業㈱	㈱佐多技建

◎ 管接続の技術指導



平成23年8月4日、場外工事の関係
者が一同に参加し、放流管の製造
メーカーによる技術指導(放流管の
適切な接続法)が実施されました。



1工区(第1建設㈱)



2工区(九州建設工業)



3工区(㈱佐多技建)

平成23年8月25日現在
・場内工事は、器材等を製作中。
・場外工事の管布設進捗率は、
第1建設㈱ (23.3%)
九州建設工業株(3.6%)
㈱佐多技建 (13.6%)

※工事中の交通規制にご協力をお願いします。ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
財団法人 宮崎県環境整備公社 建設課・施設運営課
TEL 0985-30-6511
FAX 0985-30-6516